

BAUZEITPLAN Vers. 8.0 27-07-2019

**KIRCHENINNENRENOVIERUNG
St. Marienkirchen**

**ACHTUNG: Jeden Dienstag um 16 Uhr
Baubesprechung**

**Abnahme Pflaster Fa. Kienesberger,
Fa. Bast**

Abnahme Fa. Fraundorfer

KW 31/2019

29.7. - 10.8.

Herstellen Schaltbild Fa. Zaglmaier

Lüftungsampel installieren

Anlieferung Beleuchtung

Zarbl hat KW 30-32 Urlaub

Restaurieren Hochaltar Fa. Hebenstreit

Mithilfe von 2 Personen

Fa. Bast verlegt am Montag Boden im Läuthaus

Malerarbeiten Bömerl ev. Eigenleistung

KW 32/2019

05.8. - 10.8.

Vorbereiten Aussenfundamentabdichtung
Ölbergrau

Maurerarbeiten ergänzen Mauerwerk

Fundamente Stiege

Fa Zaglmaier Beleuchtung montieren

Restarbeiten Fa. Woller

KW 33/2019

12.8. - 17.8.

Bankpodeste fertigstellen Kirchenraum

Fa. Zarbl

Bänke Montieren Heizelemente Einbauen

Mithilfe 2-3 Pers Heizelemente aufschrauben

Einbringung der Kunstgegenstände Ausfertigung

Elektriker Beschallung Akustik montieren.

Restarbeiten Fa. Woller

Malerarbeiten Fassade Fa. Woller

Abnahme Fa Woller Malerarbeiten

KW 34/2019

19.8. - 24.8.

Bänke Montieren Fertigstellen Restarbeiten

Abnahmen Bänke Fa. Zarbl u.

Fa. Ramerstorfer Bänke u. Türen

22.-24.8.

Aufbauen Hochaltar

Fa. Hebenstreit Anpassen Seitenaltar

Gerüst Fa. Haderer

Mithilfe 6-8 Pers.

Volksaltar aufbauen Fa. Stiegler

Montieren Kirchentüren innen

Fa. Rammersdorfer

Pflaster Vorplatz Anpassen

2-3 Personen Mithilfe Untergrund hestellen

Außenstiege herstellen

Stahlkonstruktion Fa. Haderer

KW 35/2019

26.8. - 31.8.

Pflasterungsarbeiten Kirchengvorplatz

Fa. Seits

2 Mann Mithilfe

Einhausung Orgel abbauen,

3-4 Personen Material herausräumen

Chorempore Säubern Podeste Stellen

Filzaufgabe messen Fa Auinger

Vorbereiten für Fa. Metzler

Zwischenreinigung Kirche

4-5 Frauen

Stiegenaufgang Bömerl herstellen Fa Zarbl

KW 36/2019

02.9. - 07.9.

Bei Orgel Service machen, Fa. Metzler

Schimmel bekämpfen, Pfeifen reinigen

Instrument stimmen. Zeitrahmen 1 Wochen.

Im Kirchenraum muss es ruhig sein zum

Orgelstimmen

Eigenleistung 2 Personen reinigen der Orgel

Steinmetz Stufen Versetzen Aussenstiege

KW 37/2019

9.9. - 14.9.

Einrichten Sakrestei Voraum Fa. Pucher

Herstellen Seitenaltare Kreuzweg aufhängen

Beleuchtung Justieren

Liefern und montieren der Altarmöbeln

Lieferung der Einzelmöbel, mobile

Bestühlung Fa. Pucher

Filzauflagen Bänke legen

Fußabstreifer einlegen

Taufbecken aufstellen

Aufbau Altargegenstände, Ambo

Fr. Stiegler

Einrichten Lager auf Bömerl

KW 38/2019

16.9. - 21.9.

Filzaufgabe Bänke legen

Inbetriebnahme Haustechnik 2 Tage

Abnahme Elektriker Fa. Zaglmaier

Abnahme Akustik Fa. Itec

Abnahme Beleuchtung Fa. Staska

Abnahme Heizung Fa. WMT

**Abnahme Altarraumgestaltung Frau
Stiegler**

KW 39 – 40/2019

23.09. - 11.10.

Einräumen Sakristei

Komplettierung Kirche

Einrichten Lager auf Bömerl

Endreinigung der Kirche 3 Tage

4-5 Personen

**Übersiedeln von Pfarrheim 10 u. 11.
Oktober**

12.10. EINWEIHUNG 10 Uhr