

SANIERUNG KIRCHENVORPLATZ

Die Bauarbeiten am Kirchengvorplatz haben nun begonnen.

Am 26.09.2024 wurden bereits die Tiefgründungen mittels Bohrpfähle eingebaut. Am 14.10.2024 beginnt die Fa. Hentschläger mit den Fundamentarbeiten und der neuen Stützwand.

Noch vor dem Advent wird der Kirchenplatz - vorerst mit einer provisorischen Oberfläche im Bereich der neuen Fläche - in seiner neuen Form fertiggestellt werden können.

Bis zum Frühjahr kann sich die neue Anschüttung etwas setzen, bevor im März 2025 die Oberflächenpflasterung rechtzeitig vor Ostern hergestellt wird.

